

Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm aus HP 2017, inkl. Vorträge

ergänzt durch Maßnahmen Büddenstedt

Termine BTA

07. Mrz

14. Jun

30. Aug

Bezeichnung	Vorträge aus 2016	Ansatz 2017	Auftragssumme	LV Erstellung bis	Versand/ Veröffentl.	Submission	Auftrags- vergabe	Bauzeitenfenster (Baubeginn und Baufertigstellungstermin)											
								Januar - April	Feb	Mär	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Sammelposten 2016 Baumaßnahmen				erl.															
Kanalerneuerung Elzweg 2 Haltungen	160.000,00		156.991 €	31.08.2016	01. Sep	22. Sep	14. Okt		06. Mrz	28. Apr	95 m PEHD, DN 300, Berstling; 1 Schacht					Fertig 11.05.			
Conringplatz Relining	150.000,00		18.599 €	25. Aug				Ausführung abhängig von Lebenshilfe											
Konzeptplanung Umbau Zulauf KA	50.000,00		44.863 €	14.11.2016 (Abschluss 3 Ingenieurverträge)				Ausschreibung Umbau Rechengebäude inkl. techn. Ausrüstung vorbereiten für Bau 2018; Konzeptplanung liegt seit 06.06.2017 vor, weiterführende Planung KA beginnt											
Kanalerneuerung Sandbreite		280.000,00	266.500 €	Planung erfolgt (Eigenleistung)			15. Mai	210 m PEHD, DA 315; 1 Schacht			12. Jun	30. Sep		Ausführungsbeginn verzögert; NGS-Zuweisung für Asphalt steht aus					
Kanalerneuerung Bäckerweg		90.000,00		Planung beendet (Eigenleistung)				Ausschreibung gestoppt, da Verschiebung notwendig. 20 KV liegt unmittelbar auf Trasse und Umverlegung durch Avacon verzögert sich			26. Jun	28. Jul	105 m PEHD DN 300; 1 Schacht; Verschiebung auf Herbstferien, Termin unsicher!						
Kanalerneuerung Marientaler Straße		90.000,00		Planung begonnen (Eigenleistung)				55 m PEHD DN 300, 2 Schächte											
Kanalerneuerung Alerstraße		50.000,00		Planung begonnen (Eigenleistung)															
Neubau DL Emmer- stedt-PS Pastorenweg		40.000,00	9.165 €	Planung begonnen (Ing. Vertrag)															
Liner-Sanierungen KOWA		150.000,00	135.825 €		31. Jan	23. Feb	08. Mrz				Juni								
Oberflächenwasserableitu ng Sternberger Teich	1.870.000,00	500.000,00																	
1.BV Rohrvortrieb			274.123 €	03. Jan	04. Jan	24. Jan	15. Feb	27. Feb			05. Mai	65 m GFK DN 1.200	Bauzeit plus rd. 5 Wochen; Havarie HW, Lage DL, Strom Avacon, Fertig 14.06.						
2.BV Kanalbau 1. BA			292.149 €	24. Jan	25. Jan	14. Feb	08. Mrz			Baubeginn rd. 4 Wochen verzögert		12. Jun		31. Aug	320 m Stahlbeton DN 1.200, 5 Schächte, Behinderung Gas Bruchweg				
3.BV Grabenbau			60.912 €	24. Jan	25. Jan	14. Feb	08. Mrz			03. Apr		30. Jun	250 m Graben	Bauzeitenverlängerung; u. a. Leitungsverlegungen Avacon u. Kampf., Fertig 08.08.					
4.BV Zaunbau			21.001 €	23. Feb	24. Feb	14. Mrz	27. Mrz	Ausführung nach BV 2. u. 3.; daher auch hier Verzögerungen			26. Jun	31. Jul	200 m Doppelstab, 45 m Ballfang						
5.BV Kanalbau 2. BA			658.222 €	12. Jul	12. Jul	03. Aug	31. Aug												
Anbindung FW Offleben an KA Bü		210.000 €	33.573 €	Planung begonnen (Ing. Vertrag)				Herstellung erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt des FW-Neubaus...in 2018 geschoben											
Hausanschlüsse / Haltungsrenovierungen		60.000,00	30.000 €	Ifd. Maßnahmen nach Kundenbedarf															
EDV-Software Ergänzung HYSTEM-EXTRAN		8.000,00																	
Werkzeuge und Geräte*		8.000,00																	
Unvorhergesehenes als Ersatz		5.000,00																	
Investitionssummen inkl. Reste aus 2016	2.243.000,00	1.281.000,00	2.001.922 €																