



STADT HELMSTEDT

Stadt der Einheit

Der Bürgermeister

Helmstedt, den 01.02.2019
Im RIS unter: STN007/19

Beantwortung von Anfragen

Herr Kahl erfragte in der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Offleben vom 15.01.2019 den aktuellen Sachstand zum Bau des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf-Hohnsleben.

Herr Bode sagt eine Beantwortung im Protokoll zu, in dem das aktuelle planerische Zeitfenster dargestellt werden soll.

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Neubau Feuerwehr Offleben/ Reinsdorf-Hohnsleben – Terminplan

Nach mehrfachen Unterbrechungen in der Planungsphase des Projektes muss Anfang 2019 ein neuer Gesamttablauf terminlich festgelegt werden. Ein detaillierter Bauzeitenplan sowie eine aktualisierte Kostenermittlung werden bis Mitte Februar durch das beauftragte Architekturbüro erarbeitet. Die grobe terminliche Abfolge wird seitens der Stadt Helmstedt bis zur Vorlage der o.g. Daten wie folgt eingeschätzt:

- Anfang Februar 2019: Einreichung des Standsicherheitsnachweises durch das Ingenieurbüro Weinkopf zur Vervollständigung der Bauantragsunterlagen. Ergänzung letzter Details zum Bauantrag durch FB55
- März/ April 2019: Erteilung der Baugenehmigung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe für die einzelnen Gewerke.
- Ab Mai 2019: Beginn der Ausschreibungen (beschränkt u. öffentlich)
- Ab August 2019: Beginn der Bautätigkeit
- Bauzeit gemäß BKl: ca. 50 Wochen => Fertigstellung im Sommer 2020