Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm aus HP 2017, inkl. Vorträge

ergänzt durch Maßnahmen Büddenstedt

Termine BTA 07. Mrz 14. Jun 30. Aug 21. Nov

Bezeichnung	Vorträge aus 2016	Ansatz 2017	*Auftragssumme*	LV Erstellung bis	Versand/ Veröffentlich.	Submission	Auftrags-vergabe	Bauzeitenfenster (Baubeginn und Baufertigstellungstermin) Januar - April / Feb Mär Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sammelposten 2016 Baumaßnahmen				erl.				
Kanalerneuerung Elzweg 2 Haltungen	160.000,00		156.991 €	31.08.2016	01. Sep	22. Sep	14. Okt	06. Mrz – 28. Apr **95 m PEHD, DN 300, Berstlining; 1 Schacht** **Fertig 11.05.**
Conringplatz Relining	150.000,00		18.599 €	25. Aug	05. Dez			Ausführung abhängig von Lebenshilfe **(geplant Bau ab 04.2018)**
Konzeptplanung Umbau Zulauf KA	50.000,00		44.863 €	14.11.2016 (Abschluss 3 Ingenieurverträge)				Ausschreibung Umbau Rechengebäude inkl. techn. Ausrüstung vorbereiten für Bau 2018; **Konzeptplanung liegt seit 06.06.2017 vor, weiterführende Planung KA begonnen**
Kanalerneuerung Sandbreite		280.000,00	266.500 €	Planung beendet (Eigenlstg.)		24. Apr	15. Mai	**210 m PEHD, DA 315; 1 Schacht** 12. Jun ~~30. Sep~~ Ausführungsbeginn verzögert; **Baubeginn erfolgte am 31.07.**
Kanalerneuerung Bäckerweg		90.000,00	84.707 €	Planung beendet (Eigenlstg.)		05. Okt	19. Okt	**Ausschreibung verschoben, da 20 KV unmittelbar auf Trasse liegt und durch Avacon umverlegt wird (fertig voraus. 24.11.!)** 26. Jun ~~28. Jul~~ **105 m PEHD DN 300; 1 Schacht; Verschiebung, Termin Kanalbau unsicher!**
Kanalerneuerung Marientaler Straße		90.000,00		Planung beendet (Eigenlstg.)		19. Okt		**Ausschreibung durchgeführt; da keine wirtschaftlichen Angebote vorlagen aufgehoben und verschoben in 2018** **56 m PEHD DA 450, 2 Schächte**
Kanalerneuerung Alerstraße		50.000,00		Planung beendet (Eigenlstg.)		19. Okt		**47 m PEHD DA 280, Anbdg. an Bestandsschächte**
Neubau DL Emmer-stedt-PS Pastorenweg		40.000,00	9.165 €	Planung begonnen (Ing. Vertrag)				
Liner-Sanierungen KOWA		150.000,00	135.825 €		31. Jan	23. Feb	08. Mrz	**1.140 m Schlauchliner DN 250 bis DN 900** ~~Juni~~ **Fertig 13.10.**
Oberflächenwasserableitung Sternberger Teich	1.870.000,00	500.000,00	s.u.					
1.BV Rohrvortrieb			274.123 €	03. Jan	04. Jan	24. Jan	15. Feb	27. Feb – ~~05. Mai~~ **65 m GFK DN 1.200** **Bauzeit plus rd. 5 Wochen; Havarie HW, Lage DL, Strom Avacon, Fertig 14.06.**
2.BV Kanalbau 1. BA			292.149 €	24. Jan	25. Jan	14. Feb	08. Mrz	**Fa. musste nach Behinderung abrücken; Fertigstellung erst in 2018** 12. Jun ~~31. Aug~~ **320 m Stahlbeton DN 1.200, 5 Schächte, Behinderung Gas Bruchweg**
3.BV Grabenbau			60.912 €	24. Jan	25. Jan	14. Feb	08. Mrz	03. Apr ~~30. Jun~~ **250 m Graben** **Bauzeitenverlängerung; u. a. Leitungsverlegungen Avacon u. Kampfm., Fertig 08.08.**
4.BV Zaunbau			21.001 €	23. Feb	24. Feb	14. Mrz	27. Mrz	**200 m Doppelstab, 45 m Ballfang** ~~31. Jul~~ Ausführung nach BV 2. u. 3.; daher auch hier Verzögerungen, **Fertig 11.09**
5.BV Kanalbau 2. BA			658.222 €	12. Jul	12. Jul	03. Aug	31. Aug	**200 m DN 1250/800 Stahlbeton, 8 Schächte, 4 Düker** **Baubeginn erfolgte am 11.10.**
Anbindung FW Offleben an KA Bü		*210.000 €*	33.573 €	Planung begonnen (Ing. Vertrag)				Herstellung erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt des FW-Neubaus… **in 2018 geschoben**
Hausanschlüsse / Haltungsrenovierungen		60.000,00	50.000 €	lfd. Maßnahmen nach Kundenbedarf				
EDV-Software Ergänzung HYSTEM-EXTRAN		8.000,00						
Werkzeuge und Geräte*		8.000,00						
Unvorhergesehenes als Ersatz		5.000,00						
Investitionssummen inkl. Reste aus 2016	**2.243.000,00**	**1.281.000,00**	**2.106.629 €**					