Abwasserentsorgung Helmstedt
Investitionsprogramm aus HP 2017, inkl. Vorträge

ergänzt durch Maßnahmen Büddenstedt

Termine BTA 07. Mrz 14. Jun 30. Aug

Bezeichnung	Vorträge aus 2016	Ansatz 2017	*Auftragssumme*	LV Erstellung bis	Versand/ Veröffentlich.	Submission	Auftrags-vergabe	Bauzeitenfenster (Baubeginn und Baufertigstellungstermin)
				Januar - April				Feb Mär Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Sammelposten 2016 Baumaßnahmen				erl.				
Kanalerneuerung Elzweg 2 Haltungen	160.000,00		156.991 €	31.08.2016	01. Sep	22. Sep	14. Okt	06. Mrz – 28. Apr **95 m PEHD, DN 300, Berstlining; 1 Schacht** **Fertig 11.05.**
Conringplatz Relining	150.000,00		18.599 €	25. Aug				Ausführung abhängig von Lebenshilfe
Konzeptplanung Umbau Zulauf KA	50.000,00		44.863 €	14.11.2016 (Abschluss 3 Ingenieurverträge)				Ausschreibung Umbau Rechengebäude inkl. techn. Ausrüstung vorbereiten für Bau 2018; **Konzeptplanung liegt seit 06.06.2017 vor, weiterführende Planung KA beginnt**
Kanalerneuerung Sandbreite		280.000,00	266.500 €	Planung erfolgt (Eigenleistung)			15. Mai	**210 m PEHD, DA 315; 1 Schacht** 12. Jun – 30. Sep Ausführungsbeginn verzögert; NGS-Zuweisung für Asphalt steht aus
Kanalerneuerung Bäckerweg		90.000,00		Planung beendet (Eigenleistung)				**Ausschreibung gestoppt, da Verschiebung notwendig. 20 KV liegt unmittelbar auf Trasse und Umverlegung durch Avacon verzögert sich** 26. Jun – 28. Jul **105 m PEHD DN 300; 1 Schacht; Verschiebung auf Herbstferien, Termin unsicher!**
Kanalerneuerung Marientaler Straße		90.000,00		Planung begonnen (Eigenleistung)				**55 m PEHD DN 300, 2 Schächte**
Kanalerneuerung Alerstraße		50.000,00		Planung begonnen (Eigenleistung)				
Neubau DL Emmer-stedt-PS Pastorenweg		40.000,00	9.165 €	Planung begonnen (Ing. Vertrag)				
Liner-Sanierungen KOWA		150.000,00	135.825 €		31. Jan	23. Feb	08. Mrz	Juni
Oberflächenwasserableitung Sternberger Teich	1.870.000,00	500.000,00						
1.BV Rohrvortrieb			274.123 €	03. Jan	04. Jan	24. Jan	15. Feb	27. Feb – ~~05. Mai~~ **65 m GFK DN 1.200** **Bauzeit plus rd. 5 Wochen; Havarie HW, Lage DL, Strom Avacon, Fertig 14.06.**
2.BV Kanalbau 1. BA			292.149 €	24. Jan	25. Jan	14. Feb	08. Mrz	**Baubeginn rd. 4 Wochen verzögert** 12. Jun – 31. Aug 320 m Stahlbeton DN 1.200, 5 Schächte, **Behinderung Gas Bruchweg**
3.BV Grabenbau			60.912 €	24. Jan	25. Jan	14. Feb	08. Mrz	03. Apr – 30. Jun **250 m Graben** **Bauzeitenverlängerung; u. a. Leitungsverlegungen Avacon u. Kampfm., Fertig 08.08.**
4.BV Zaunbau			21.001 €	23. Feb	24. Feb	14. Mrz	27. Mrz	Ausführung nach BV 2. u. 3.; daher auch hier Verzögerungen 26. Jun – 31. Jul **200 m Doppelstab, 45 m Ballfang**
5.BV Kanalbau 2. BA			658.222 €	12. Jul	12. Jul	03. Aug	31. Aug	
Anbindung FW Offleben an KA Bü		*210.000 €*	33.573 €	Planung begonnen (Ing. Vertrag)				Herstellung erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt des FW-Neubaus… **in 2018 geschoben**
Hausanschlüsse / Haltungsrenovierungen		60.000,00	30.000 €	lfd. Maßnahmen nach Kundenbedarf				
EDV-Software Ergänzung HYSTEM-EXTRAN		8.000,00						
Werkzeuge und Geräte*		8.000,00						
Unvorhergesehenes als Ersatz		5.000,00						
Investitionssummen inkl. Reste aus 2016	**2.243.000,00**	**1.281.000,00**	**2.001.922 €**					